



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του πρακτικού της αριθ.14^{ης} συνεδρίασης
 Της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών
 της 24^{ης}-07-2026

Αριθ. Αποφ. **58/2026**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης έξι (6) μηνών της προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών» (Αρ. Πρωτ. Σύμβασης: 5147/14-08-2024 – ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ01592658 2024-08-14)

Στη Φιλύρα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρριανών σήμερα την **24^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2026** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**, η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αρριανών** συνήλθε σε δια ζώσης δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.4306/20-07-2026 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε ηλεκτρονικά στο καθένα από τα μέλη της χωριστά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς επίσης και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 138 – 147 του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 103/Τ.Α'/29-06-2026), που ρυθμίζουν τα των αρμοδιοτήτων, της σύγκλησης και λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 140 του Ν.5314/2026, η ταυτόχρονη μετάδοση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική. Η συνεδρίαση μεταδόθηκε δημόσια στην ιστοσελίδα του δήμου Αρριανών <https://www.arriana.gr/index.php/el/>

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής ευρέθησαν έξι (6) παρόντες και ένας (1) απόντας.

Παρόντες:

- 1. ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΔΕΜ**
- 2. ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ**
- 3. ΚΙΡΜΙΤΖΗ ΑΛΗ**
- 4. ΧΑΣΑΝ ΣΙΝΑΝ**
- 5. ΝΑΣΟΥΦ ΓΙΟΚΜΕΝ**
- 6. ΤΕΡΖΗ ΑΡΗΦ ΣΑΜΠΡΗ**

Πρόεδρος της Δ.Ε.
 Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.
 Τακτικό μέλος της Δ.Ε.
 Τακτικό μέλος της Δ.Ε.
 Τακτικό μέλος της Δ.Ε.
 Τακτικό μέλος της Δ.Ε.

Απόντες:

- 1.ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ**
 Τακτικό μέλος της Δ.Ε.

Παρισταμένης της Γεωργίας Κοντογιάννη του Χρήστου υπαλλήλου του Δήμου Αρριανών με βαθμό Α' για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ.Ερδém Χουσεϊν, εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης έξι (6) μηνών της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών» (Αρ. Πρωτ. Σύμβασης: 5147/14-08-2024 – ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ01592658 2024-08-14)**, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 16-07-2026 εισήγηση του κ.Ευάγγελου Καραολάνη-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε., αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Φιλλύρα: 16/07/2026

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(Αιτούμενη παράταση (6) έξι μηνών προμήθειας)

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών» Αρ. Πρωτ. Σύμβαση: 5147/14-08-2024, (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ01592658 2024-08-14)

Η ένωση εταιρειών με επωνυμίες 1) «PLA AUTOMATION SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «PLA AUTOMATION SERVICES Ι.Κ.Ε.» και 2) «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», δυνάμει της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 5147/14-08-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ01592658 2024-08-14) σύμβασης προμήθειας, που ανέλαβε την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών».

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα σύμβαση, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 24 ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων είκοσι τρεις (23) μήνες για την παράδοση και ένας (1) μήνας για τη δοκιμαστική λειτουργία. Συνεπώς, το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 14/07/2026, για να ακολουθήσει ο μήνας της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Ήδη, το σύνολο των αντλητικών συγκροτημάτων έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί στις τελικές του θέσεις, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων υλικών, που έχει παραδοθεί στην αποθήκη του Δήμου και έχουν ξεκινήσει οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παρ' όλα αυτά, έχουν υπεισέλθει σημαντικές καθυστερήσεις που οφείλονται σε παράγοντες έξω από το πεδίο ελέγχου της εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

Εντός του προβλεπόμενου από την σύμβαση χρονικού διαστήματος των 3 μηνών, υποβλήθηκε στην υπηρεσία το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος, καθώς και υπόμνημα ενεργειών από πλευράς της υπηρεσίας.

Μεταξύ άλλων, στο ως άνω υπόμνημα ενεργειών, περιλαμβάνεται και το αίτημα για την προμήθεια των επικοινωνιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και σταθερού internet για τις ανάγκες της σύμβασης. Σημειωτέον ότι χωρίς τις επικοινωνιακές συνδέσεις είναι αδύνατος ο προγραμματισμός των ελεγκτών συλλογής δεδομένων και η συνέχιση στην παραμετροποίηση των επικοινωνιών.

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός των συστημάτων και να ξεκινήσει η παράδοση των πινάκων ελεγκτών συλλογής δεδομένων και του επικοινωνιακού εξοπλισμού. Σύμφωνα

με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του, «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών».

Για τους λόγους αυτούς, λαμβάνοντας υπ' όψιν το ως άνω άρθρο του Ν.4412/2016 και δεδομένου ότι ο συμβατικός χρόνος που απομένει δεν επαρκεί για την διευθέτηση των παραπάνω ζητημάτων και την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, προκειμένου να μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια ο υπό προμήθεια εξοπλισμός και να εξασφαλίζεται η προστασία του και η ορθή λειτουργία αυτού, οι δύο ανάδοχοι εταιρείες των προμηθειών αιτούνται την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τουλάχιστον έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 14/02/2027 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της υπηρεσίας και να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

Σε συνέχεια των παραπάνω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών» κατά τουλάχιστον έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 14/02/2027.

Φιλλύρα :13/07/2026

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ευάγγελος Καραολάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση ή μη της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών» κατά τουλάχιστον έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 14/02/2027.

Η Δημοτική Επιτροπή, έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.5314/2026 (Α' 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και ιδίως τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 206 παρ. 4 περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5147/14-08-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ01592658 2024-08-14) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών».
- Την από 16-07-2026 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ευάγγελου Καραολάνη.

Αποφασίζει ομόφωνα:

Ε γ κ ρ ι ν ε ι τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Αρριανών», η οποία εκτελείται δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 5147/14-08-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ01592658 2024-08-14), για χρονικό διάστημα έξι (6) ημερολογιακών μηνών, ήτοι έως την **14^η Φεβρουαρίου 2027**, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου δεν επιφέρει τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ούτε δημιουργεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Αρριανών, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης, της παραμετροποίησης, της δοκιμαστικής λειτουργίας και της οριστικής παράδοσης του συστήματος, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **58/2026**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΔΕΜ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΔΕΜ